

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 10 月 17

天气: 晴

星期: 日

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视红旗项目施工, 现场进行组件吊装, 吊车周围警示带配置到位安全员在岗指挥, 屋面施工人员安全用品佩戴齐全, 施工负责人购置了棉大衣, 组件两人散料, 中边压出现材料尺寸不合适无法靠实现象, 已沟通进行更换, 明日进行复查。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 红旗项目 H 冲压屋面檩条组件安装 14 人, 管理 1 人, 吊车一台 组件安装完成约 1800 块。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	