

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2021年 10月 22

天气: 晴

星期: 五

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场焊涂车间进行施工前屋面清理, 工具及托板吊装, 吊车周围警示带配置到位安全员在岗指挥, 巡视冲压车间施工人员进行中间部分檩条紧固及组件安装, 部分开孔处铁屑未清理, 现场通知清理明日复查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。  红旗项目 H 冲压屋面檩条组件安装 16 人, 管理 1 人,  吊车一台 组件安装完成约 3500 块。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :	