

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 10 月 22

天气: 晴

星期: 五

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，施工人员进行屋面垃圾清理及光伏线放线，组件接地线施工，人员安全用品佩戴齐全，光伏线未发现因施工不当破皮现象，原计划下午召开箱变位置确定会，因一汽领导不方便未召开。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台，组件到货 6552 块。 红旗项目 H 冲压屋面檩条组件安装 16 人，管理 1 人， 吊车一台 组件安装完成约 3744 块。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	