

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 10 月 27

天气: 晴

星期: 三

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场, 施工人员进行屋面光伏线放线, 组件接地线安装, 光伏线绑扎防护, 焊涂车间放线施工, 人员安全用品佩戴齐全各工序有序进行。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 红旗项目 H 冲压屋面光伏线施工 5, 管理 1 人, 组件安装完成约 3744 块。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):