

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 10 月 28

天气: 晴

星期: 四

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场 H 冲压屋面施工人员进行光伏线放线绑扎, MC4 插头制作基本符合制作要求, 巡视焊涂车间人员进行支架放线及托板焊接, 检查焊接质量焊缝饱满, 无虚焊, 防护基本到位采用新式药芯焊丝工艺。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 红旗项目 H 冲压屋面光伏线施工 5, 管理 1 人, 焊涂车间放线托板焊接 3 人。 组件安装完成约 3744 块。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :