

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年 11 月 01 天气: 晴

星期: 一 气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场 H 冲压屋面光伏线施工完成, 桥架固定完成, 检查组件接地线发现个别区域漏接, 下午人员进场补线, 巡视焊涂车间支架托板焊接, 人员安全用品佩戴齐全, 焊接质量符合图纸要求, 施工有序进行。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 红旗项目 H 冲压屋面光伏线施工 5, 管理 1 人, 组件安装完成约 3744 块。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):