

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 11 日

星期：一

天气： 晴
气温： 20~30°

工程名称： 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日一汽红旗项目 1#2#基础开工，上午 8 点半监理现场复核箱变基础定位放线轴线尺寸及标高，1#箱变基础开始开挖，现场给负责人王工监理要求：1.钢筋进场监理见证取样，送检试验室复试，最终取得各种型号规格的钢筋复试报告、钢筋出厂合格证及试验室资质。2.商品混凝土出厂报告和一套相关混凝土资料。3。浇灌混凝土每台箱变基础留置砼试块两组。4，停检验收点：基础验槽、钢筋模板验收和基础回填。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	1#2#箱变基础定位放线，1#箱变基础人工开挖，人员 6 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：