

监 理 日 志

日期：2022年07月13日

天气：中雨

星期：三

气温：20~29°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|----------|--|---|
| 监理工作情况 | 审核总包单位上报的复工申请、施工组织设计及项目经理变更，下发工程复工令、监理工程师通知单 004，编制监理资料。 | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司 | 1#2#箱变基础停工，总包单位对分包单位湖南鸿源公司施工人员安全考试，安全交底，报审复工申请，施工组织设计等。 |
| 其它事项 | 建设单位： 1、要求总包单位抓紧办理焊装涂装车间人员进场手续。 2、要求总包单位确定光伏支架、直流电缆、低压电缆和高压电缆材料采购进场时间及材料采购清单报送业主、监理。 | |
| 本日现场监理人员 | 赵文渠 | |
| 记录人：赵文渠 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |