

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 16 日

天气：小雨转阴

星期：六

气温：19~28°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查验收 1#箱变基础，发现基底挖至设计标高为原回填土，靠楼房一侧两个基础底部发现埋设管道，现场三方协商决定为避开地下管道设施，基础向楼房一侧平移约 400MM，随后按设计图纸说明第一条做基础换填处理，检测验收Φ8、Φ12、Φ14、Φ16 钢筋直径。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 湖 南 鸿 源 电 力 建 设 工 程 有 限 公 司	办理施工人员焊装涂装车间进场手续，1#箱变基础加深开挖，钢筋模板现场加工，共计 14 人。	
其 它 事 项	建设单位： 1、督促总包单位及湖南鸿源公司人员办理进焊装涂装车间手续。 2、验收 1#箱变基础，决定基础处理方案。 3、参加会议。		
本日现场监理人员		赵文渠	
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	