

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 22 日

天气：晴

星期：五

气温：20~30°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>巡视检查内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、检查 1#2#箱变基础柱梁板钢筋模板安装，发现钢筋保护层不够、模板表面不平整等质量问题，下发监理通知单 005。2、一汽红旗项目箱变基础共计 5 台，箱变基础底板砼浇灌完成 2 台，累计完成箱变基础底板砼浇灌总台数的 40%。3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司	<ol style="list-style-type: none">1、1#2#箱变基础柱梁板钢筋绑扎、模板安装。 <p>现场施工人员共计 5 人。</p>
其它事项	<p>建设单位：</p> <ol style="list-style-type: none">1、督促总包单位及湖南鸿源公司人员办理进焊装涂装车间手续。2、现场检查 1#2#箱变基础施工，要求提高工程施工质量，做好现场安全防护。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人：赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：