

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 31 日

天气：晴

星期：日

气温： 22-32°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、 巡视检查 1#2#箱变基础基础回填。 2、 2#箱变基础旁电缆沟口开挖安全维护。 3、 冲压车间电缆入口安全防护。 4、 1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。 5、 编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林 综合能源 服务有限 公司 湖南鸿源 电力建设 工程有限 公司	1、办理施工人员入场手续。 2、1#2#箱变基础基坑回填。 3、涂装焊装车间人员项目部学习图纸 施工人员：5 人
其 它 事 项	建设单位： 1、督促帮助总包单位及湖南鸿源公司人员办理进入 5 号门及焊装涂装车间手续。 2、要求总包单位抓紧材料、人员进场施工。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：