

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 02 日

天气：晴

星期：二

气温： 23-31°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>巡视检查内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 巡视检查 2#箱变基础对面电缆沟开挖，要求做好沟边安全防护。2、 焊装涂装车间外墙桥架吊装安装，下发监理通知单一份。3、 1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。4、 为方便施工现场管理和文件下发，要求总包单位安排一名人员常驻现场。5、 编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司	<ol style="list-style-type: none">1、 办理施工人员入场手续。2、 2#箱变基础对面电缆沟开挖，沟边安全防护栏杆设置。3、 涂装焊装车间人员项目部学习图纸。 <p>施工人员：15 人</p>
其它事项	<p>建设单位：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 督促帮助总包单位及湖南鸿源公司人员办理进入 5 号门及焊装涂装车间手续。2、 帮助总包单位办理设备、材料、人员进场手续。3、 巡视检查 2#箱变基础电缆沟开挖及安全防护措施落实情况。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：