

监 理 日 志

日期：2022年08月05日

天气：晴

星期：五

气温：22-30°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视检查内容： 1、检查焊装涂装车间屋顶支架吊装，桥架安装。 2、1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司	1、办理施工人员涂装焊装车间入场手续。 2、焊装涂装车间屋顶支架吊装、桥架安装。 施工人员：6 人，25 吨吊车 1 台
其它事项	建设单位： 1、督促帮助总包单位及湖南鸿源公司人员办理进入焊装涂装车间手续。 2、检查焊装涂装车间支架吊装、桥架安装安全防护落实情况。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人：赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：