

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 06 日

天气：晴

星期：六

气温： 22-31°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、 检查焊装涂装车间屋顶支架附件吊装，要求所有上顶支架附件材料分摊摆放，减少屋顶承载压力，桥架安装。 2、 1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。 3、 编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司	1、办理施工人员涂装焊装车间入场手续。 2、焊装涂装车间屋顶支架附件吊装、桥架安装。 施工人员：3 人，25 吨吊车 1 台
其 它 事 项	建设单位： 1、督促帮助总包单位及湖南鸿源公司人员办理进入焊装涂装车间手续。 2、检查焊装涂装车间支架附件吊装、桥架安装安全防护落实情况。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：