

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 20 日

天气：晴

星期：六

气温： 14-25°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、 检查涂装焊装车间支架安装及电缆敷设，支架附件吊装旁站。 2、 1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。 3、 编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司	1、办理涂装焊装车间进场手续。 2、涂装焊装车间支架安装、电缆敷设，支架附件吊装，现场施工人员 23 人。 3、进场施工人员安全培训。
其 它 事 项	建设单位： 1、督促帮助总包单位及湖南鸿源公司人员办理进入焊装涂装车间手续。 2、检查涂装焊装车间支架安装、电缆敷设，支架附件吊装安全检查。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：