

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 24 日

天气：阴

星期：三 气温： 13-24°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>巡视检查内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、 检查涂装焊装车间支架拉杆安装调整、组件安装搬运，参加项目部会议。2、 工程进度：<ol style="list-style-type: none">(1) 1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。(2) 冲压车间：桥架完成 90%，电缆敷设 90%。(3) 焊装涂装车间：支架安装完成 60%，桥架安装完成 90%，电缆敷设完成 90%，组件吊装搬运。(4) 组件安装完成 5%。3、 编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位 国网吉林 综合能源 服务有限 公司 湖南鸿源 电力建设 工程有限 公司	施工内容及进度 1、涂装焊装车间支架拉杆安装调整、组件搬运安装。现场施工人员 26 人。 2、进场施工人员班前安全交底，上午召开工程进度、质量及安全会议。
建 设 到 位	<ol style="list-style-type: none">1、检查涂装焊装车间支架拉杆安装调整、组件搬运安装情况，要求组件吊装做好安全防护。2、组织召开项目工程进度、质量及安全促进会议。	
本日现场监理人员	赵文渠	
记录人： 赵文渠	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

