

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 25 日

天气：小雨转阴

星期：四 气温： 13-22°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、 检查涂装焊装车间支架拉杆安装调整、组件安装搬运，参加红旗工程部会议。 2、 工程进度： （1）1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。 （2）冲压车间：桥架完成 90%，电缆敷设 90%。 （3）焊装涂装车间：支架安装完成 70%，桥架安装完成 90%，电缆敷设完成 90%，组件吊装搬运。 （4）组件安装完成 5%。 3、 编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司	1、涂装焊装车间支架拉杆安装调整、组件搬运安装。现场施工人员 51 人，吊车一部。 2、1#2#箱变电缆沟铺沙盖砖回填，现场人员 6 人 2、进场施工人员班前安全交底。
建 设 到 位	1、检查涂装焊装车间支架拉杆安装调整、组件搬运安装情况。 2、参加红旗工程部关于一期二期项目工程计划安排会议。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

