

监 理 日 志

日期：2022年08月27日

天气：晴转阴

星期：六 气温：11-22°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>巡视检查内容：</p> <p>1、检查涂装焊装车间组件安装情况。</p> <p>2、工程进度：</p> <p>（1）1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。</p> <p>（2）冲压车间：桥架完成 90%，电缆敷设 90%。</p> <p>（3）焊装涂装车间：支架安装完成 90%，桥架安装完成 90%，电缆敷设完成 90%，组件安装完成 30%。</p> <p>3、编写监理资料。</p>	
施 工 情 况	施工单位 国网吉林 综合能源 服务有限 公司 湖南鸿源 电力建设 工程有限 公司	施工内容及进度 1、涂装焊装车间组件安装，清理屋面垃圾，拆除脚手架，现场施工人员 23 人，吊车一部。 2、进场施工人员班前安全交底。
建 设 到 位	1、检查涂装焊装车间组件安装情况。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人：赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：