

监 理 日 志

日期：2022 年 08 月 29 日

天气：小雨转阴

星期：一 气温： 13-20°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查内容： 1、 检查涂装焊装车间组件及桥架安装情况。 2、 工程进度： (1) 1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。 (2) 冲压车间：桥架完成 90%，电缆敷设 90%。 (3) 焊装涂装车间：支架安装完成 100%，桥架安装完成 100%，交流电缆敷设完成 90%，组件安装完成 90%。 (4) 1#2#箱变吊装完成。 3、 编写监理资料。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司	1、涂装焊装车间组件支架组件排查调整安装，直流电缆桥架安装，现场施工人员 9 人。 2、进场施工人员班前安全交底。
建设 到位	1、检查涂装焊装车间支架组件安装情况。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：