

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 05 日

天气：阴

星期：一 气温： 10-21°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、 检查 1#2#箱变围挡拆除场地清理及涂装焊装车间接地扁铁安装及逆变器电缆头制作安装情况。 2、 工程进度： （1）1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。 （2）冲压车间：桥架完成 90%，电缆敷设 90%。 （3）焊装涂装车间：支架安装完成 100%，桥架安装完成 90%，交流电缆敷设完成 90%，组件安装完成 90%。 （4）1#2#箱变吊装完成，1#箱变电缆安装完成。 3、 编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司	1、1#2#箱变围挡拆除场地清理及涂装焊装车间接地扁铁安装及逆变器电缆头制作安装，现场施工人员 5 人。 2、施工人员班前会安全交底。 3、二期工程开工前准备工作。
建 设 到 位	1、检查 1#2#箱变围挡拆除场地清理及涂装焊装车间接地扁铁安装及逆变器电缆头制作安装。 2、协调处理二期工程开工前工程问题。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：