

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 08 日

天气：晴

星期：四 气温： 15-28°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、 检查涂装焊装车间直流电缆敷设情况。 2、 工程进度： （1）1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。 （2）冲压车间：桥架完成 100%，电缆敷设 100%。 （3）焊装涂装车间：支架安装完成 100%，桥架安装完成 90%，交流电缆敷设完成 90%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设 20%。 （4）1#2#箱变吊装完成，1#箱变电缆安装完成。 3、 编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司	1、涂装焊装车间直流电缆敷设，现场施工人员 6 人。 2、施工人员班前会安全交底。 3、二期工程开工前准备工作。
建 设 到 位	1、检查涂装焊装车间直流电缆敷设情况。 2、协调处理二期工程开工前准备工作。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：