

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 13 日

天气：晴

星期：一 气温： 15-27°

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、 检查涂装焊装车间直流电缆敷设及组件接地线安装情况。 2、 1#库屋面组件粘贴基层固定胶试验检查。 3、 参加柔性组件施工讨论会议。 4、工程进度： （1）1#2#箱变基础柱梁板 C30 砼浇灌完成 2 台，共计 2 台，累计完成箱变基础梁柱板 C30 砼浇灌的 100%。 （2）冲压车间：桥架完成 100%，电缆敷设 100%。 （3）焊装涂装车间：支架安装完成 100%，桥架安装完成 90%，交流电缆敷设完成 100%，组件安装完成 100%，直流电缆敷设 55%。 （4）1#2#箱变吊装完成，1#2#箱变电缆安装完成。 4、 编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司 平高集团有限公司	1、涂装焊装车间直流电缆敷设及组件接地线链接，现场施工人员 6 人。 2、1#库屋面组件粘贴基胶施工，施工人员 10 人。 3、施工人员班前会安全交底。 4、柔性组件施工讨论会议
建 设 到 位	1、检查涂装焊装车间直流电缆敷设情况及组件接地线安装情况。 2、检查 1#库组件粘贴前基础固胶试验。 3、柔性组件施工讨论会议，处理解决复杂屋面基层解决方案。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

