

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 24 日

天气：晴

星期：六 气温： 11-20

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、M 总装柔性组件吊装，编制监理旁站记录一份。 2、1#箱变高压电缆沟开挖前安全维护。 3、工程进度： （1）1#2#箱变安装完成、 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 （4）1#库组件安装完成 20%。 4、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林 综合能源 服务有限 公司 湖南鸿源 电力建设 工程有限 公司 平高集团 有限公司	1、M 总装柔性组件吊装，施工人员 15 人。 2、1#箱变高压电缆沟开挖前安全维护，施工人员 3 人。
建 设 到 位	1、办理 NBD 项目入场手续。 2、1#箱变高压电缆沟开挖前安全维护检查。 3、M 总装柔性组件吊装检查。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：