

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 25 日

天气：晴

星期：国 气温： 10-23

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、1#库柔性组件搬运、打胶、粘贴、滚压；定位放线。 2、1#2#箱变高压电缆沟开挖前安全维护完成；2#箱变高压电缆沟开挖。 3、工程进度： （1）1#2#箱变安装完成、 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 （4）1#库组件共计 0.503MW. 今日累计完成 0.268MW，完成工程量的 53%。 4、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 湖南鸿源电力建设工程有限公司 平高集团有限公司	1、1#库柔性组件粘贴，施工人员 11 人。 2、1#2#箱变高压电缆沟开挖前安全维护完成；2#箱变高压电缆沟开挖，施工人员 2 人。
建 设 到 位	1、办理 NBD 项目入场手续。 2、检查 1#库柔性组件搬运、打胶、粘贴、滚压；定位放线。 3、检查 1#2#箱变高压电缆沟开挖前安全维护及 2#箱变高压电缆沟开挖。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：