

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 26 日

天气：晴

星期：国 气温： 12-23

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、1#库柔性组件搬运、打胶、粘贴、滚压；定位放线。 2、M 总装屋面定位放线、清理、基胶滚涂。 3、工程进度： （1）1#2#箱变安装完成、 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 （4）1#库组件共计 0.503MW. 今日累计完成 0.372MW，完成工程量的 74%。 4、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林 综合能源 服务有限 公司 湖南鸿源 电力建设 工程有限 公司 平高集团 有限公司	1、1#库柔性组件粘贴，施工人员 4 人。 2、M 总装屋面清理、基胶滚涂，施工人员 8 人。
建 设 到 位	1、办理 NBD 项目入场手续。 2、检查 1#库柔性组件搬运、打胶、粘贴、滚压。 3、检查 M 总装屋面清理、定位放线、基胶滚涂。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：