

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 28 日

天气：晴

星期：三 气温： 12-26

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、M 总装屋面定位放线、清理、基胶滚涂、柔性组件粘贴。 2、1#箱变高压电缆沟开挖、套管埋设、警示布铺设。电缆沟回填。 3、1#库柔性组件粘贴封边前检查，1#库、M 总装逆变器位置及电缆路径测量。 4、工程进度： （1）1#2#箱变安装完成、 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地及电缆安装完成。 （4）1#库容量 0.503MW. 今日组件粘贴累计完成 0.4MW，完成工程量的 80%。 （5）M 总装容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 0.48MW, 完成工程量的 29%。 5、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、1#库、M 总装逆变器位置及电缆路径测量，施工人员 5 人。 2、M 总装屋面清理、定位放线、基胶滚涂，柔性组件粘贴，施工人员 10 人。
建 设 到 位	1、办理 NBD 项目入场手续。 2、检查 1#库、M 总装逆变器位置及电缆路径测量。 3、检查 M 总装屋面清理、定位放线、基胶滚涂、柔性组件粘贴。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

