

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 30 日

天气：晴

星期：五 气温： 16-28

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查内容： 1、M 总装屋面基胶滚涂、柔性组件粘贴。 2、变速箱联合厂房屋面临边安全防护搭设。 3、工程进度： （1）1#2#箱变安装完成。 （2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 （4）1#库容量 0.503MW. 组件粘贴累计完成 0.4MW，完成工程量的 80%。 （5）M 总装容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 0.68MW，完成工程量的 42%。 4、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司	1、M 总装屋面柔性组件粘贴，施工人员 5 人。 2、变速箱联合厂房屋面临边安全防护搭设。 3、总包公司召开关于国庆节前安全会议，施工项目部全员参加。
建 设 到 位	1、办理 NBD 项目入场手续。 2、检查 M 总装屋面基胶滚涂，柔性组件粘贴。 3、检查变速箱联合厂房屋面临边安全防护搭设。 4、组织召开项目部各单位管理人员国庆节安全会议。	
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：