

# 监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 02 日

天气：阴

星期：日 气温： 13-25

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视检查内容：</p> <p>1、M 焊装、变速箱联合厂房屋面屋面组件吊装。</p> <p>2、M 焊装屋面定位放线、基胶滚涂。</p> <p>3、NBD 屋面预制砼基块吊装、就位。</p> <p>4、工程进度：</p> <p>（1）1#2#箱变安装完成。</p> <p>（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。</p> <p>（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。</p> <p>（4）1#库容量 0.503MW. 组件粘贴累计完成 0.4MW，完成工程量的 80%。</p> <p>（5）M 总装容量 1.62MW，今日件粘贴累计完成 0.68MW, 完成工程量的 42%。</p> <p>5、编写监理资料。</p> |                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施工内容及进度                                                                                           |
|                            | 国网吉林综合能源服务有限公司<br>长春市恒明电力工程有限公司<br>长春市万鸿电力安装有限公司<br>隆基绿能光伏工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1、M 焊装、变速箱联合厂房屋面屋面组件吊装，施工人员 13 人。<br>2、M 焊装屋面定位放线、基胶滚涂，施工人员 7 人。<br>3、NBD 屋面预制砼基块吊装、就位，施工人员 20 人。 |
| 建<br>设<br>到<br>位           | <p>1、办理 NBD 项目入场手续。</p> <p>2、检查 M 焊装、变速箱联合厂房屋面屋面组件吊装 M 焊装屋面定位放线、基胶滚涂。</p> <p>3、检查 NBD 屋面预制砼基块吊装、就位。</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 赵文渠                                                                                               |
| 记录人： 赵文渠                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                              |