

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 03 日

天气：雨

星期：一 气温： 1-12

工程名称：一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、工程进度： (1) 1#2#箱变安装完成。 (2) 冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (3) 焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。 (4) 1#库容量 0.503MW. 组件粘贴累计完成 0.4MW，完成工程量的 80%。 (5) M 总装容量 1.62MW，今日件粘贴累计完成 0.68MW, 完成工程量的 42%。 2、编写监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 长春市恒明电力工程有限公司 长春市万鸿电力安装有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	下雨无施工
建 设 到 位		
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：