

监 理 日 志

日期：2024年7月12日

天气：PM

星期：一

气温：24-28℃

工程名称：肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 管桩进场5条, 随即查看登记做记录。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	柔性：1、2、4、6、7、8、9号单鱼塘排水。各管横担加工制作。 鱼塘坝埂加宽修路。管桩卸车。 升压站：1) 化粪池砌筑完成 2) 厨房排水沟砌筑完成30% 3) 宿舍及办公区板房安装完成 4) 钢筋场地碎石铺设完成 固定：1) 临建施工 2) 围墙地基石施工 3) 10#单元码头修建 4) 施工浮船制作。
其它事项		
本日现场监理人员		李士中 许青松 曹家。
记录人：曹家。		总监理工程师（签字）：

