

监 理 日 志

日期: 2024 年 7 月 13 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 24-31℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 管桩进场6车, 现场查看登记做记录.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司	固危: 1) 临建龙骨架院成 2) 临建围墙砌筑、围档安装完成 横杆台砌筑完成 3) 管桩卸货6车、14根 4) 打桩船到位。 泵体: 1、2、4、6、7、8、9号名称鱼塘排水。各管横担、管托 各管跳板加工制作。鱼塘坝埂加宽修路。 升压站: 1) GIS设备基础定位放线 2) 临时板房安装完成及照、统排 水安装 3) 综合楼定位放线
其它事项		
本日现场监理人员		李士牛 许青松 邵蒙
记录人: 邵蒙		总监理工程师(签字):



扫描全能王 创建