

监 理 日 志

日期：2024年 7 月 14 日

天气：白 3

星期：三

气温：24~31℃

工程名称：肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 管桩进场 5 车，现场查看登记台账记录。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域： 固定区域： 升压站： 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	柔性：1、2、4、6、7、8、9 号各阵鱼塘排水。管桩横担、管桩 方管跳板加工制作。安全检查。 固定：1) 10 吨龙门吊安装 2) 业主、监理、各施工单位组织安全培训 3) 道路修建 4) 管桩卸货 5 车总支 5 根 5) 围栏材料到货 升压站：1) 厨房排水沟砌筑完成 40% 2) 宿舍及办公区板房临电、 生活用水管及办公生活用具安装完成 50% 3) 升压站高程识测量完成 4) 线路塔基运输道路基力查选择 5) 临时厕所排水管预埋 6) 升压站临电路径及接入位置确定 7) 升压站安全会议技术交底
其它事项		
本日现场监理人员	李士中 任青松 曹蒙	
记录人：曹蒙	总监理工程师（签字）：	



扫描全能王 创建