

监 理 日 志

日期: 2021年 9 月 3 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 17-27°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 一标段某处有监理人员查看并记录入场记录。 2. 2标段9#杆塔开始施工，巡视中发现塔吊防碰撞装置要求施工方做好质量管控。 3. 巡视三标段2023年9月14日塔吊基础施工及拉线塔基础施工。 4. 观场要求施工负责人严把质量关。 4. 今天下午召开监理会会议，内容待定。今天会议主要。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	升压站 固定区域：柔性区域 四川省送变电建设有限责任公司	<p>1标段人员4人，打桩机2台、吊机4台、引航机1台，船舱1台。今日施工4根，累计打桩1726米，完成率64.2%。施工内容：鱼塘围栏、担壁墙脚板安装、桩锁销箱及铁板、管廊施工、钢梁吊车、倒运安装、焊接、管廊中心点画线、导地线预敷设、铁板预埋。</p> <p>2标段人员8人，打桩机3台、打桩机1台、吊机1台、吊车2台。今日施工4根，累计打桩4810米，完成率32.5%。施工内容：2#、3#、4#塔打桩施工，塔柱焊接、支架、组对安装、2#升压站、组对安装、箱变平台钢梁制作、箱变平台立柱、支架安装、13#、14#、15#接地水。</p> <p>3#升压站人员5人，吊机1台、吊车1台。施工内容：综合楼地基浇筑模板、构件环形支撑、GIS设备基础及构架基础预埋件安装、螺母紧固、G25中间构架基础浇筑完成、配电楼基础及钢管脚手架安装、接地处脚手架、35KV预埋件浇筑完成、SVG设备基础施工完成、主变中压母线桥架基础浇筑完成。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 汪家骏	总监理工程师(签字): 汪家骏	