

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 5 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 16-27°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视升压站GIS接地引下线, 综合楼区域接地网接地极焊接。 2. 抽查一标8-9区管桩钢梁焊接, 发现9#焊接有漏焊现象, 下发整改单, 要求施工单立即整改。 3. 巡10#塘, 支架组件安装, 发现支架安装上下口焊缝不平, 通知整改。 4. 查看箱变平台吊架焊接情况, 发现箱变管桩打点位置偏, 下发整改单要求整改。	
施 工 情 况	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	施工内容及进度 一标7人, 打桩机2台, 挖机1台, 引孔机2台, 小挖1台。 施工内容: 横担、跳线安装, 桩头钢筋绑扎, 管桩施工, 组件钢梁卸车, 搬运, 安装及焊接, 管桩中心点画线, 重量吊装就位。 二标15人, 打桩机1台, 打桩机1台, 挖机1台, 吊钩1台。 今日打桩机1台, 吊钩1台, 挖机1台, 完成77%。施工内容: 21#、23#塘打桩施工, 10#塘打桩, 支架组件安装, 20#、21#支架组件安装, 管桩卸车, 支架材料卸车, 箱变平台钢梁制作, 13#、11#塘打桩施工。 三标升压站人员1人, 挖机1台, 吊车1台。施工内容: GIS设备基础及基础架基础预埋件安装, 焊接, 配电室基础模板拆除, 柱钢筋绑扎, 综合楼基础土方回填, 主变中性点, 母线桥架基础钢筋绑扎, 模板安装, 21#、23#塘打桩模板拆除, 钢筋绑扎, 主变地网焊接, 配电室消防池地基降水。
	其它事项	本日现场监理人员: 汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁 记录人: 汪家骏 总监理工程师(签字): 汪家骏