

监 理 日 志

日期: 2021年 9月 7日

天气: 小雨

星期：二

气温: $12-20^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位 工作情况	1. 一标二标管桩到物监同人查看并做登记入库记录。 2. 升压站综合管区域接地网验收。 3. 巡视二标10#、2#、25#区管桩施工情况及立杆焊接、组件安装现场要求施工管理人员严把质量关。4. 今巡视一标、二标材料堆放情况。一标柔性母线敷设施工为禁止与导线成组件受损要求一标负责人尽快增设警戒线。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	一标人员7人。打桩机2台、挖机2台、3台、4台、5台、6台、7台。 今日打桩12根。累计打桩197根。完成73.6%。施工内容：鱼塘排外杆位点铺设杆位板、管桩施工、管桩中心点画线、承重要求、钢梁制作、焊接、管桩卸车、管桩顶板焊接。 二标人员15人。打桩机2台、挖机2台、3台、4台、5台、6台、7台。 今日打桩12根。累计打桩160根。完成37.8%。施工内容：2#、25#管桩打桩施工、10#杆位焊接、支架组安装、25#管桩安装、25#管桩安装、管桩卸车、管桩材料卸货、箱变基础与钢梁制作、箱变管桩施工。 三标升压站人员2人。挖机1台、3台、4台。施工内容：GIS设备基础及其构架基础、箱变基础、焊接、配电室基础、地面梁钢架搭设、钢梁卸机、模板安装、综合管桩施工、回填、南侧围墙基础、木模拆除、主接地网焊接、清除小池基础、地基排水、线路塔基协调、线路材料订购。	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁	
记录人：唐树德		总监理工程师（签字）：汪家骏	