

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 10 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 11-20℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 一林、二林管桩在预制场, 监理人查看并拍照录入台账记录。 2. 升压站巡视接地网, 查看引K1引接箱台区域接地网并验收。主变油池验漏接地 与网丝, 消防池地槽浇筑完成。 3. 今日召开监理例会, 会议内容进度安全质量材料成品保开工节点验收 4. 巡视升压站箱变接地网焊接。 5. 检查箱变台区引线与箱变接地焊接, 符合规范	
施 工 情 况	施工单位 升压站 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司
其 它 事 项	一林人员14, 打桩机1台, 塔机4台, 引桩机1台, 升压站1台。 今日打桩6根, 引桩1根, 塔机1台, 完成比80.4%。 施工内容: 主变油池 柜体接地网敷设, 管桩加工, 管桩中心点画线, 绑扎网架钢筋, 与箱变 与网架钢筋焊接, 管桩在组网, 组网架, 撑杆焊接, 箱变接地网焊接。 二林人员41人, 打桩机1台, 塔机2台, 引桩机1台, 消防池1台, 升压站 今日打桩17根, 引桩成6根, 完成比42.6%。 施工内容: 升压站管架防 10#25#20#管架焊接, 网架安装, 管架组网, 支架组件材料进场。 箱变接地网架制作, 箱变接地, 网架安装, 11#12#管架施工。 升压站人员17人, 塔机1台, 引桩机1台。 施工内容: 配网楼基础, 地槽深砌砖 综合楼基础土方回填完成, 综合楼主体结构脚手架搭设, 消防池基础处理, 浇筑 G2S基础及其构架基础, 模板拆除, 主变油池钢筋绑扎, 底座浇筑, 接地变 压器进场, 安装完成, 埋地变区域接地网焊接, 消防池地基处理。	
	本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁
	记录人: 汪家骏	总监理工程师(签字): 汪家骏