

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 11 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 9-17℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 一标二标箱位组别到场监理人查看并做记录。 2. 5#升压站巡视接地网, 查看GIS区域接地网部分及查看构架避雷针接地。 3. 8#箱位一标7#2#区管柱垂直度 间距。 4. 巡视上林打桩、支架 组件安装。 5. 主变中心点到场查看。	
施工情况	施工单位 升压站 : 固定区域 : 柔性区域 : 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一标人员4人 打桩机2台 捞机4台 引孔机2台 种树2台。 今日打桩机打桩 累计打桩 2206根, 完成率82.12%。 施工内容: 桩机旁设钢板尺 管柱施工 管柱中心点画线 并安装锚固。 二标人员15人 打桩机3台 捞机1台 引孔机1台 种树2台。 今日打桩 176根 累计打桩 6482, 完成率43.8%。施工内容: 2#3#箱位打桩 施工, 10#20#25#箱位打桩 组件安装, 管柱施工 支架箱变与钢梁 制作, 箱变管柱打桩施工, 11#12#箱位由外施工。 三标升压站5#区 捞机1台 种树15颗 施工内容: 综合支架主件 结构钢脚架 搭设, 消防水池与钢筋绑扎, GIS房构架区接地网焊接, 东侧围墙 基础浇筑完成, 主变油盆基础浇筑, 5#区箱位开挖基础土方回填, 站外 乡村水泥道路台回填修复, 消防水池基础土方回填, 检修路基础开挖。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 汪家骏	总监理工程师(签字):	