

监 理 日 志

日期: 2021年 9月 12日

星期: 月

天气: 晴

气温: $12^{\circ}-19^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位 工作情况	1. 一标二标管桩、组件到场验收人员查看，并登记入库。 2. 对杆塔架电缆槽盒及盖板板与镀锌层厚度进行检测，符合设计要求 3. 带站巡视接地网，查看GIS区接地网，构架避雷针接地验收 4. 有驻监人员巡视二标组件堆放，发现有组件一边在石头上，下发整改单。 5. 巡视组件安装位置没有偏差，因纸要求才施工，现场实测尺寸下校误差。		
	施工单位	施工内容及进度	
升压站： 固定区域： 柔性区域：	江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	一标人员5人。打桩机2台。挖机4台。叉车2台。吊车2台。 今日打桩4根。累计打桩251根。完成比例81.8%。 施工内容：杆塔基础浇筑钢筋。管桩施工管桩中心点定位。承梁锚固设置。与锚杆焊接加固。与钢梁连接焊接。管桩附件安装。组件排列。 二标人员15人。打桩机2台。打桩机2台。挖机1台。吊车2辆。 今日打桩12。累计打桩1644完成比例45%。 施工内容：2#2#塔基开挖。10#20#。25#塔基开挖。及架。附件安装。管桩。及架拆卸。斜拉铁制作。 3A新站人员5人。挖机1台。新车辆1辆。施工内容：配电室基础。地圈梁初浇完成。综合连主环结构物卸平架搭设。消防水池钢筋绑扎。GIS及其构架区接地网焊接完成80%。东侧围墙开挖土方基础模板拆除。土方回填。消防水池基础地基降水。线路塔基协调。	
其他事项			
今日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁		
记录人：	总监理工程师（签字）：		