

监 理 日 志

日期: 2021年 9 月 15 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 14-21°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视一林二林管桩 组件进场卸车并做记录。 2. 巡视一林管桩施工 钢管安装及焊接 承重梁安装 检查一林开槽管桩重做。 3. 升压站SVG到场吊装查看 4. 升压站GIS基础回填 没有按照图纸规范要求施工 下台整改通知单。 5. 巡视管桩倾斜严重 下台通知单。	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一林人员: 打桩机2台, 挖机4台, 吊机2台, 推土机1台。 今日打桩25根, 累计完成242根, 完成率90.17%。 施工内容: 林一管桩与管桩板 管桩施工 承重梁焊接安装 组件梁 敷设 钢管架安装 焊接 管桩 组件卸车 管桩顶板 卸车 焊接。 二林人员18人, 打桩机2台, 打桩机1台, 挖机1台, 吊机2台。 今日打桩118根, 累计完成678根, 完成率47.2%。施工内容: 2#开槽 打桩施工, 10# 2# 2# 支梁 组件安装 管桩卸车 支梁组件拆卸 卸车 箱变基础钢筋制作, 13# 11# 管桩卸车。 3#升压站57人, 挖机1台 与管桩1辆, 施工内容: 综合楼主体结构 二层板梁模板安装 消防水池墙钢筋绑扎, 11# 钢管架焊接, 接地预埋焊接, GIS基础结构基础土方回填, 主变油盆预埋钢管安装, 湘安管架, 南侧围墙砌筑, 配电房1-1基础土方开挖 垫层浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 唐树德	总监理工程师(签字): 汪家骏	