

监理日志

日期: 2021 年 9 月 16 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 12-21℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位 工作情况	1. 一标、二标管桩 组织到齐，监理单位查看并签字录入台账。 2. 巡视升压站综合地耐力焊接，发现有一根斗焊比板不到焊接要求，焊接不饱满，应整改。 3. 巡视梁板柱钢筋焊接，需下雨天为安全起见。 4. 下雨道路堵车，监理单位在前方用对讲指挥。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	一标人员：打桩机2台，挖机4台，冲孔机2台，吊车1台。 今日打桩12根，累计打桩172根，完成率90%。 施内容：桩基检测、管桩施工、承台梁钢筋安装、组合梁浇筑、组拼钢柱、钢柱顶板、取反单接、组拼钢柱。 二标人员：8人，打桩机2台，打桩机1台，挖机4台，吊车2台。 今日打桩12根，累计打桩172根，完成率48%。施内容：1#、2#墩开槽、挖土、10#、20#、25#五米板使用、合角处支梁和边跨连箱梁制作焊接。 三标人员：3人，挖机1台，吊车1辆。施内容：配电室基础、地质图、已完部分土方回填、综合楼二层板梁模安装、框架柱钢筋绑扎、模板安装、消防水池底板模板加固、预埋柔性套管、G2S基础制浆、土方回填完成、SVG/G2S区域电缆沟土方开挖完成、南侧围墙初筑、配电室基础未开挖部分土方开挖完成、消防水池基础初建降水、找平带基内沟。	
其它事项			
今日现场监理人员		汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁	
记录人：		总监理工程师（签字）：	