

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 17 日

天气: 多云

星期: _____

气温: 14-24℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日监理单位查看二标管桩预制场并做记录及入库。 2. 监理单位巡查二标11#、19#、20#台区管桩施工, 对焊接、组拼质量、现场安全设施及人员按规范要求严格把控质量。 3. 升压站附近是海州陈顺光筑旁站 4. 下午召开监理例会, 形成会议纪要。	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 四川送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一标人员84人打桩机2台, 焊机4台, 引孔机1台船板1台。 今日打桩8根, 累计打桩210根 完成率93.7%。 施工内容: 桩位放样、管桩施工、重量检测、组拼、安装、焊接。 二标人员181人, 打桩机3台, 焊机4台, 引孔机1台, 船板1台。 今日打桩21根, 累计完成7424根 完成率50.21%。 施工内容: 21#、23#打桩施工, 10#、19#、20#台区支架组拼安装, 管桩组拼、卸反、组拼管桩施工。 三标升压站人员77人, 焊机2台, 船板1台。 施工内容: 修改主梁结构、二标反梁模板安装、框架柱与钢肋件绑扎、模板安装、沉降观测、点制作焊接、消除池底反板浇筑、SVG、G25外圈管架基础浇筑完成、围带砌筑、配电楼二次基础浇筑完成、消防水池砌水。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 汪家骏	总监理工程师(签字): 汪家骏	