

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 18 日

天气: 多云

星期: 2
7

气温: 11-22°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位 工作情况	1、一标二标常位、斜拉桥、塔吊人证并做登记入档记录。 2、巡视桩基站及K字架制、船即装、构架避雷时情况。 3、巡视一标与内架安装、焊接、承重要安装及组架要求。 4、观测构架、避雷针镀锌防腐厚度符合设计及规范要求。 5、巡视三标10#区组架安装及安装、观测要地、负责人严把质量关。		
施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度		
	一标人员84人打桩机2台、捞机4台、3只机1台和挖机1台。 今日打桩0根(需待天气好转) 施内容：植桩清除淤泥铺设铁板反承 重钢架安装、组架索索波打磨、钢管架也安装、焊接、管柱组件与钢梁 连接、错在钢板取反焊接 锚固安装牢固 组架制后 管柱机头画线 二标185人、打桩机1台、打桩机2台、捞机1台、吊车2辆。 今日打桩47根 累计打桩2671根 完成45%。 施内容：21#、23# 塘打桩、10#、15#、19#、20#、21#区支架、组架安装、立杆焊接、箱变打桩。 三标新压站人员77人、挖机1台铲车一辆。 施内容：综合楼主楼结构 框架柱钢筋绑扎、模板安装、外脚手架搭设、加固、消测地坪 板模板拆除、墙柱钢筋绑扎 场内脚手架搭设、GIS及其支墩基础 土方回填、SVG、GIS区电缆沟钢筋绑扎、围堰砌筑、过水孔设备安装、验收准备。		
其它事项			
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁		
记录人：张树德	总监理工程师(签字)：汪家骏		