

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 19 日

天气：阴天

星期: 日

气温: 10-18°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位 四川浩能新能源有限公司 四川省送变电建设有限责任公司	1. 二标二教管桩 组杆到施工现场指导人员查看并做记录。 2. 巡视杆位及KV箱初装及杆坑开挖情况。 3. 巡二标10#、20#、8#、24#、15#杆位组杆位置及安装情况。 4. G2S进房吊装 监理人员现场发现基础与G2S地有错，看其是否纠正并及时打电报及时反馈。
施工单位	施工内容及进度
升压站： 固定区域： 柔性区域： 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限公司 四川省送变电建设有限责任公司	一标人员打杆机2台、挖机4台、引孔机2台、船挖1台。 今日工作成果：累计打杆25根、完成比74.1%。施工作业：桩基验收、钢架与板反常在地2、承力与布设设置、组杆等验收、钢架与板反焊接、组杆等、钢架与板反、板反焊接、杆件制造。 二标18# 打杆机2台、打杆机2台、挖机2台、引孔机2台、连挖机和挖机。 今日不在300根、累计完成71%根、完成比51.9%。施工作业：2号不拆磨、打杆机2、10#、20#、8#、24#、15#杆位支架的布置、箱变管架的预制。 三标杆位施工人员6人、挖机2台、铲车1台。施工作业：综合楼主楼管架勾、挖深板、钢架与板反、消防池地基、柱网钢筋绑扎、止点网板焊接、G2S设备进房、构架组成、SVG/G2S区电缆沟内钢筋绑扎、配线槽一次安装、钢架与板反、KV箱初装、厂房安装、室内接棒、SVG接地变区域的地工回填、消防水池地基和地基降水、线路塔基内洞完成浇筑、电缆沟地基浇筑。
其它事项	
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁
记录人：[签名]	总监理工程师（签字）：汪家骏