

# 监 理 日 志

日期: 2021年 9月 23日

天气: 多云

星期: 四

气温: 9-19℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| 监理工作情况   | 1. 一放二放管桩、组件吊装，施工人员每天只能完成10根，且需施工观场道路。<br>2. 巡视打桩、支架组对安装，吊塔施工打桩机进退慢，为确保打桩进度需要增加打桩机。<br>3. 查看沉箱抗寒压及 S26#和 S27#沉箱吊装就位，进行沉箱围护。<br>4. 消防水池砌筑沉箱部分，以及消防栓试压。 |  |  |
|          | 施工单位  | 施工内容及进度  |  |
| 施工情况     | 升压站 固定区域：柔性区域<br>四川省送变电建设有限公司   | 施工内容：1. 1#升压站打桩机4台，挖机4台，吊车1台，钢管空心管<br>施工内容：鱼嘴副机小臂杆吊车，吊机吊运与钢梁安装。<br>2#升压站打桩机2台，打桩机2台，挖机2台，吊车2台。<br>今日打桩324根，累计打桩824根，完成比56.1%。<br>施工内容：2#升压站打桩机2台，吊机1台，钢管空心管。<br>1#升压站打桩机2台，吊机1台，钢管空心管。<br>3#升压站打桩机2台，吊机1台，钢管空心管。<br>施工内容：消防水池沉箱施工完成，西侧围墙内侧抹灰，综合布线。<br>结构沉箱反向绑扎预埋穿管安装，SVG/GIS区地脚沟<br>钢筋固定及配电室二次室基础不满足设计要求，不满足钢筋绑扎及<br>钢筋保护层工作，消防泵箱型设备进场安装，SVG电气器设备吊装就位。 |  |
| 其它事项     |   |  |  |
| 本日现场监理人员 | 汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁   |  |  |
| 记录人:     | 汪家骏   | 总监理工程师(签字): 汪家骏  |  |