

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 27 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 11-20℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 一标二标管桩、组件材料进场, 监理人查看并做材料入库记录。 2. 升压站查看GIS组装, 罐体箱室完成。 3. 巡视一标管桩施工, 二标打桩及支架、组件安装。 4. 今天下午有业主、监理、厂家、设计院针对进场及架材料附件检查。 5. 巡视一标管桩及板面、板面焊接, 现场要求施工队及厂家控制焊接质量。	
施工情况	施工单位: 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 一标人员84人, 打桩机10台, 焊机4台, 牵引机1台, 船吊1台, 吊钩1台。 今天打桩10根, 累计完成26根, 完成比例97.2%。施工内容: 管桩组件卸车、倒运、穿钢索、安装横梁、与网架焊接、管桩板面焊接、部分管桩组件安装。 二标人员18人, 打桩船1台, 打桩机1台, 焊机1台, 吊钩1台。 今天打桩25根, 累计完成91根, 完成比例63.3%。施工内容: 12#、13#管打桩, 19#、18#、17#管桩焊接、安装横梁、20#、24#、25#管架组件安装、箱变制作、焊接、事故油池制作、管桩、支架组件卸车。 三标人员17人, 焊机1台, 船吊1台。 施工内容: 主变设备组装、安装、抽真空, GIS设备吊装、安装, 备用电源基础浇筑100%。事故油池土方开挖、消防池土方开挖、船吊机、板面、网架板面、线路、塔基协调、220V间隔、手续办理完成, 设备到货中。
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁	
记录人: 汪家骏	总监理工程师(签字): 汪家骏	