

监 理 日 志

日期: 2021年10月4日

天气: 晴

星期: 一

气温: 6-14°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位 工作情况	1. 一标、二标与主体工程同步施工，监理人员查看并做旁站记录 2. 巡视升压站建设情况。构架防腐引下线焊接。 3. 验收：林钢杆补铁除锈。发现个别除锈不合格处，现场要求施工人员整改重新打磨直至合格。 4. 查看1#、3#及5#箱变箱内焊接。现场检查施工质量是否合格。严格检查规范要求进行焊接。		
施工单位	施工进度计划表		
	施工内容及进度		
施工情况	升压站： 固定区域： 柔性区域：	一标人员8人。挖机台、吊车台吊钩车、打桩设备完成 施工内容：鱼鹰抽水、铜梁组件卸车就位、承重量安装、钢管架焊接、 组件束紧索、风绳布置、逆变器安装、箱柜防腐处理等试验装。 二标人员20人打桩机2台、打桩机2台、挖机1台、钻机1台、碎石路、 今日打桩2根。累计打桩9根完成比例约6%。施工内容：13#、14#塔基 打桩。19#、20#、21#塔基基础、组件吊装、箱变箱内焊接、事故油池制作。 三标作业人员9人，挖机1台、铲车1辆。施工内容：综合楼主体结构顶层 梁、楼梯间、斜屋面板钢筋绑扎（已完）。二次浇筑混凝土现浇层管架、GIS设备安装、 接地点安装、设备抽真空、补气疏通气、透液油泵完成、事故油池 底板钢筋绑扎（已完）、5KV母线槽备用电源电缆沟敷设光缆、3KV 预制舱靠后侧门电缆桥架安装。地基A.B.CD段基坑开挖、管架已完成。	
	四川省送变电建设有限责任公司	江苏华源新能源科技有限公司	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁	
记录人： 何树德		总监理工程师（签字）： 汪家骏	