

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 8 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 9-18°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 二次管柱、组件制场监理人查看并做量以入库记录。 2. 验收设计在站事故油池钢筋模板反、验收二变室梁板钢筋、元高。 3. 验收一标部分管柱材料次除与管、管分埋正可以刷漆。 4. 巡视二标 19# 支架安装及 15# 的焊接。 5. 召开监理例会、保安全、保质量、保进度、6. 巡视站内电缆支架制作。	
施 工 情 况	施工单位 升压站 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标人员 84 人 挖机 10 台、吊车 1 台、叉车 2 台。 施工内容: 鱼池排水、钢筋安装焊接、与管柱顶板反板焊接。 组件架梁、板面安装、连接器安装、锚杆打房防腐、组件架安装。 二标人员 220 人、打桩机 10 台、打桩机 10 台、挖机 3 台、吊车 2 台。 今日不在站工程、累计完成 1055 项、完成比 71.4%。施工内容: 19# 8# 20# 支架安装、组件架梁、14# 柱焊接、管柱的管、架板板焊接、事故油池制下。 三标人员 93 人、挖机 10 台、吊车 1 台。施工内容: 消防水池、消防设备基础、 模板安装、预埋槽钢安装焊接、21KV 柜的制架道制、制架沟管架 90%。 21KV 柜墙之开挖、1 号防磨力墙钢筋绑扎 40%、制架墙基础、 与管柱顶板反、模板安装基础式、1# 塔基 A、B 腿基础处理、浇筑完成。 21KV 柜间隔、子架已力喝完成、设备正在架构中。
其 它 事 项	(此区域目前为空白)	
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人:	汪家骏	总监理工程师 (签字): 汪家骏