

监 理 日 志

日期: 2021年 10月 12日

天气: 晴

星期: 二

气温: 6-19°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

<p>监理工作情况</p>	<p>1. 检查施工单位到场人员情况, 2. 检查施工单位管理人员是否持证上岗 3. 巡视检查子项与基础钢筋焊接抽查质量, 确保钢筋连接符合规范要求 控制施工质量, 按规范要求进行焊接。 4. 升压站配电箱内钢筋及预埋验收, 4. 巡视检查子项配电箱施工及电缆敷设。 5. 升压站 25kV 母线打力距旁站。</p>	
<p>施工情况</p>	<p>施工单位</p>	<p>施工内容及进度</p>
	<p>升压站 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司</p> <p>柔性区域: 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司</p>	<p>一. 作业人员: 焊工 1 名, 吊车 1 台, 叉车 1 台, 焊机 1 台, 打桩机 1 台 施工内容: 钢梁焊接, 安装, 组件支架安装, 紧固, 锚栓在顶板, 耳板焊接 组件掉料安装, 锚栓安装, 紧固, 欧姆表安装。 二. 作业人员: 打桩机 1 台, 打桩机 1 台, 挖机 1 台, 装载机 1 台 今日打桩 20 根, 另外打桩 10 根 (完成 174 根)。施工内容: 13# 14# 打桩 19# 23# 24# 25# 架, 组件安装, 管卡与耳板及耳板安装, 高压电缆沟开挖 三. 作业人员: 挖机 1 台, 吊车 1 台, 叉车 1 台。施工内容: 配电箱 一. 检查围墙砌块 15%, 配电箱中间预埋安装 100%, 钢梁焊接 100%。 配电箱内配电箱与母线槽之间预埋钢架安装 100%, 配电箱内安装 此一段围墙剪刀带预埋拆除 90%, 盖板及网架安装 100%, 每回电源 进站线路与电缆敷设, 设备接线安装, 电缆及架加工制作。</p>
<p>其它事项</p>	<p>本日现场监理人员: 汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁</p>	
<p>记录人: 高红</p>	<p>总监理工程师 (签字): 汪家骏</p>	