

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 13 日

天气: 多云

星期: 三

气温: $8-19^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位	1. 二标杆件管桩到场 量测人查看并做管桩入库记录。 2. 验收配电柜及母线槽安装。 3. 巡视升压站站用电及线路安装整改。 4. 巡视一标杆件管桩安装以及杆件固定件安装。 5. 巡视二标杆件管桩安装及箱变安装 焊接。 6. 1月31日5#集电线路杆塔基础验收。	
施工单位	施工内容及进度 一标人员93人，挖机1台，吊车1台，叉车，打桩机1台完成。 施工内容：组焊架管安装，组焊架管安装，钢管安装，焊接。 与管桩顶面平齐，取板焊接，组焊架管安装。 二标人员21人，打桩机2台，打桩机1台，挖机1台，吊车1台，叉车1台。 今日打桩8根，架管11根，完成50%。施工内容：杆件架管安装。 13#14#管桩施工。17#18#架管安装，组焊架管，箱变吊装，5#电缆敷设。 3标人升压站人员66人，挖机1台，叉车1台。施工内容：综合架管一榀构造。 柱网钢筋绑扎，屋面板钢筋绑扎，顶板浇筑完成，配电柜及母线槽安装。 板安装10%，消防水池内泵房楼梯浇筑完成，完成。对杆件刷防腐漆。 支架安装30%，站用电原进站电缆敷设，设备接地线焊接安装。 电缆及架管加工制作，G2S母线安装，抽真空，补气。	
升压站	固定区域	柔性区域
四川省送变电建设有限责任公司	四川省送变电建设有限责任公司	江苏华源新能源科技有限公司
其它事项		
本日现场监理人员	汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人：张树德	总监理工程师（签字）：汪家骏	