

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 14 日

天气: 多云

星期: 四

气温: $2-14^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位	1、二标管杆进场。监理查看并放入库记录。 2、二标10KV电缆敷设、旁站。 3、升压站次要钢架冲孔查看。 4、巡视林9电房组件螺栓安装。 5、升压站综合楼一层墙体砌体旁站。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	江苏华源新能源科技有限公司 一标人员25人。挖机2台，吊杆1台，装载机2台，叉车2台，四轮车2台。 施工内容：1. 层钢梁安装、焊接，租杆架和电架，组斗架及电架安装。 组斗架稳定、横担安装，锚杆子组反吊杆焊接。 二标人员25人。打桩机2台，打桩机1台，装载机1台，铲车和1台，推土机2台。 今日打桩16根，累计打桩110根，完成76.4%。施工内容：常胜副场卸车打桩，支架安装，组斗架安装。10-18-3#箱变高压电缆敷设。 三标升压站人员25人。挖机2台，轿车18辆。施工内容：综合楼一楼砌墙砌体30%，配电楼西侧部分段砌体砌筑完成100%，东面及层钢架初装10%。 水浆房杂物间屋面模板安装80%，35KV预初棚备用电源柜电柜内土方回填完成，事故油池木板拆除，回填土30%，35KV预初棚电柜安装完成100%，站外乡道道路修筑，线路电杆同杆架设60米。	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家骏、李士中、秦永久、唐树德、张栋、何洁	
记录人：		总监理工程师（签字）：	